

**ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ЗАМЕНЕ СИСТЕМЫ ХВС ДОМА
В РАМКАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА.**

(По состоянию на 1 сентября 2025 года)

В рамках капитального ремонта системы холодного водоснабжения дома, выполнены работы по замене стояков ХВС и ГВС (с чердаками, нежилыми помещениями и подвалами):

ПРОЙДЕНО: 270 перекрытий

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ В 135 КВАРТИРАХ:

1 стояк ХВС, 1 ГВС с запорной арматурой - **55** .

2 стояка ХВС, 2 ГВС с запорной арматурой – **80** .

Переподключено – 77 полотенцесушителей.

НИЖНИЙ РОЗЛИВ ХВС ПО ПОДВАЛУ:

Заменен, установлена новая запорная арматура, опрессован на 8 атм., выполнена теплоизоляция, старый розлив демонтирован.

Выполнена обвязка повышающей насосной станции, произведено переподключение.

ПОДАЮЩИЕ СТОЯКИ ВЕРХНЕГО РОЗЛИВА ХВС:

Проложены новые с бурением отверстий в перекрытиях.

Парадные № 1,8,9,10,11.

Проложены новые по старым трассам.

Парадные № 3,4,6,7.

Произведена заделка отверстий, теплоизоляция, старые стояки демонтированы.

Выполнено переподключение подающих стояков на новый розлив.

В рамках обеспечения бесперебойной подачи ХВС в случае аварийных ситуаций, Подрядчиком выполнены работы по закольцовке парадных с установкой задвижек (не входит в сумму договора).

Управляющий домом
ООО «ЛенЭнергия»

Сурков М.Г.